

DT-PUT 38824

Mocoa, 26 de julio de 2021

Doctora
SILVANA MARCELA DUQUE CHÁVEZ
Contralora Provincial P.C.
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO
Carrera 8 No. 13-56 Barrio Olímpico•
(098) 4295260 (261) FAX(098) 4295277
cgr@contraloria.gov.co
Bogotá

Asunto: CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ACTA -MESA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA - 23 DE JULIO DE 2021

Cordial saludo.

En atención a los compromisos asumidos en la reunión virtual llevada a cabo el día 23 de julio del presente me permito enviar un resumen ejecutivo del estado actual del proyecto para la Construcción de la variante San Francisco – Mocoa de conformidad con la siguiente información contractual:

1. Contrato de Obra No. 1111 de 2021 que tiene por objeto: **"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1"**.

VALOR: SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS (\$610.461.362.068) M/CTE, INCLUIDO IVA.

PLAZO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.

CONTRATISTA: **CONSORCIO CM PUTUMAYO** con NIT. 901.476.840-1 (Integrado por CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A con NIT. 890.922.447-4 con una participación del 50% y CONSTRUCTORA MECO S.A SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.395.291-6 con una participación del 50%).

2. Contrato de Obra No. 964 de 2021 que tiene por objeto: **"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE**

DT-PUT 38824

PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2", en ejecución.

VALOR: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$541.389.953.817) M/CTE, INCLUIDO IVA.

PLAZO: CIENTO CATORCE (114) MESES.

CONTRATISTA: CONSORCIO CM PUTUMAYO con NIT. 901.476.840-1 (Integrado por CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A con NIT. 890.922.447-4 con una participación del 50% y CONSTRUCTORA MECO S.A SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.395.291-6 con una participación del 50%).

3. Contrato de Interventoría No. 977 de 2021 que tiene por objeto: **"INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO"**, en ejecución.

PLAZO: CIENTO CATORCE MESES 114) MESES

VALOR: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$47.999.892.900) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO con NIT. 901.476.351-1 (Integrado por HMV INGENIEROS LTDA con NIT 860.000.656-1, con un porcentaje de participación del 40%, CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. con NIT 901.174.437-1, con un porcentaje del 30% y GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S. con NIT 901.184.484-9, con un porcentaje de participación del 30%).

De la misma forma y anexo al presente documento procedo a enviar presentación en power point, copia de los contratos y las actas de inicio de los contratos enumerados anteriormente.

Cordialmente,



DT-PUT 38824

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Director Territorial Putumayo

C.C. INVIAS - GRUPO GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

